

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
				ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES			33,838,449	49,500,830	3,521,270	13,166,909	18,103,850	4,903,099	8,406,183	16,896,671	93.33	34.13
PROYECTOS DE INVERSION			14,360,729	29,000,000	2,052,538	6,285,037	7,666,117	3,040,446	4,493,597	10,093,569	131.66	34.81
60400451 LÍNEA EN 60 KV BELLA UNIÓN - CHALA Y S.E. CHALA	PIP	0	36,230	313,777	0	0	0	0	0	0		.00
60400430 LÍNEA EN 138 KV CAMANA - OCOÑA Y S.E. OCOÑA	PIP	0	261,247	649,194	0	0	0	29,906	42,529	53,016		8.17
60400432 AMPLIACIÓN DE LA SET CHILINA EN 138 KV - 33/10 KV	PIP	0	0	36,400	0	0	0	0	0	0		.00
60400431 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN 33/10 KV DE LA SET JESÚS	PIP	0	0	27,050	0	0	0	0	0	0		.00
60400433 REFORZAMIENTO LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - CONO NORTE	PIP	0	28,799	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400435 LT 60 KV OCOÑA - ÁTICO - CARAVELÍ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400434 AMPLIACIÓN DE LA SET SOCABAYA 33/10 KV	PIP	0	0	27,050	0	0	0	0	0	0		.00
60400438 CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN CIRCUITOS EN MT COSTANERA Y JAHUAY	PIP	0	102,955	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400436 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - LA GOYONECHE Y SET LA GOYONECHE 33/10 KV - 25 MVA	PIP	0	3,018,368	3,642,286	112,342	450,571	599,417	694,123	694,123	1,204,934	201.02	33.08
60400443 LÍNEA EN 33 KV CHILINA - SAN LAZARO Y REMODELACIÓN DE CELDAS 33 KV SET SAN LAZARO	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400437 LÍNEA 138 KV BASE ISLAY - MATARANI Y AMPLIACIÓN SET MATARANI 138 KV	PIP	0	172,389	67,039	0	0	0	0	0	22,034		32.87
60400440 LÍNEA 138 KV CHARCANI VII - CONO NORTE II Y AMPLIACIÓN SET CONO NORTE II 138 KV	PIP	0	275,822	0	0	0	0	0	0	0		.00
60400444 LÍNEA EN 33 KV RÍO SECO - CIUDAD DE DIOS Y SET CIUDAD DE DIOS 33/23/10 KV - 25 mva	PIP	0	129,292	48,366	0	0	0	0	0	0		.00
60400439 LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - EL CURAL Y SET EL CURAL 33/23/10 KV - 25 MVA	PIP	0	0	45,083	0	0	0	0	103,433	133,528		296.18
60400441 MEJORAMIENTO ALIMENTADOR CALLALLI 22.9 KV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
60900569 REMODELACIÓN CELDAS EN 22.9 KV SET REPARTICIÓN	PIP	0	1,088,016	1,618,770	298,294	1,226,555	1,557,727	0	0	465,398	29.88	28.75
60900568 IMPLEMENTACIÓN SET SAN LUIS 33/10 KV - 25 MVA	PIP	0	1,178,266	3,798,869	466,805	748,145	823,252	874,781	878,614	1,095,681	133.09	28.84
60900572 ampliacion capacidad SET ALTO CAYMA 33 kv	PIP	0	0	2,296,815	528,775	840,979	912,149	0	0	29,831	3.27	1.30
60900573 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RÍO SECO	PIP	0	0	27,050	0	0	0	0	0	0		.00
60900570 IMPLEMENTACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 22.9KV SALIDA CH HUANCARAMA - ORCOPAMPA - CH MISAPUQUIO	PIP	0	0	27,050	0	0	0	0	0	0		.00
60900571 AMBIENTES PARA CUSTODIA DE ARCHIVO DOCUMENTARIO EN JESÚS	PIP	0	24,074	0	0	0	0	0	0	0		.00
61000416 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 44 AA.HH.	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
61000417 CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN ALIMENTADORES SET JESÚS, SOCABAYA Y CONO NORTE	PIP	0	4,958,062	2,951,066	146,654	1,062,303	1,700,853	214,975	1,397,043	3,941,941	231.76	133.58

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					
				ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
61000430 SUBSISTEMA DISTRIBUCIÓN PRIMARIA MANUEL PRADO	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61000431 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS 21 AA.HH.	PIP	0	51,720	0	0	0	0	0	0	0	0		
60400442 AMPLIACIÓN SET MOLLENDO 33/10 KV	PIP	0	489,387	1,606,742	256,011	373,381	423,084	0	15,679	137,268	32.44	8.54	
61000433 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS 32 AA.HH. CAMANÁ	PIP	0	779,954	0	0	0	0	0	0	287,665			
61000429 AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 52 AA.HH.	PIP	0	857,580	0	0	0	0	0	0	0			
61000432 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 30 AA.HH.	PIP	0	312,157	0	0	0	0	0	0	0			
60400403 AMPLIACIÓN SET LA CURVA 33/23 10 KV-25MVA	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60400404 AMPLIACIÓN SET CHUCARAPÍ 33/23 10KV-6MVA	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60400405 AMPLIACION SER CHALA 60/23 18MVA SE	PIP	0	0	151,870	0	123,286	123,286	0	0	52,837	42.86	34.79	
60400406 LÍNEA 60KV CHALA - CHAPARRA SET CHAPARRA 60/23 MVA 9 MVA	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60400407 MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR 33KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33KV RÍO GRANDE	PIP	0	0	54,099	0	0	0	0	0	0		.00	
60500701 MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI	PIP	0	0	116,703	0	0	0	0	0	0		.00	
60600564 RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SED Y REDES SECUNDARIAS SUBTERRANEAS EN EL CERCADO DE AREQUIPA	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60400402 AMPLIACIÓN SET CAMANÁ 138/22.9/10 KV - 30/30/30 MVA	PIP	0	596,411	2,119,080	243,657	393,785	431,317	0	0	1,192,822	276.55	56.29	
60100322 RECUPERACIÓN DE LA MINICENTRAL HIDRÁULICA CHOCOCO DISTRITO DE ALCA	PIP	0	0	88,656	0	57,532	57,532	0	0	0	.00	.00	
60900544 NUEVA SEDE INSTITUCIONAL - OFICINA SEAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60900545 NUEVO SET CENTRO HSITÓRICO 33/10KV-25MVA	PIP	0	0	171,506	0	0	0	0	0	95,106		55.45	
61000418 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 48 AAHH AREQUIPA, CAMANÁ, ISLAY	PIP	0	0	3,841,062	0	0	0	1,226,661	1,226,661	1,226,661		31.94	
60400408 AMPLIACIÓN DE LA SET MAJES 138/22.9 KV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60500702 REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR LA COLINA	PIP	0	0	27,050	0	0	0	0	0	0		.00	
61000560 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 15 AAHH CONCESIÓN	PIP	0	0	1,886,035	0	0	0	0	0	0		.00	
60900660 SOTERRADO CENTRO HISTÓRICO DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJÍ	PIP	0	0	73,313	0	0	0	0	135,515	135,515		184.84	
61000561 AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA CONCESIÓN DE SEAL	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
CSF EN CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, CHALA		0	0	81,150	0	0	0	0	0	0		.00	
CSF CHALA		0	0	54,100	0	0	0	0	0	0		.00	
CREACIÓN DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LA JOYA		0	0	1,025,000	0	1,008,500	1,025,000	0	0	0	.00	.00	
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR PUNTA DE BOMBÓN		0	0	119,346	0	0	12,500	0	0	0	.00	.00	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022						
				ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR PUNTA DE BOMBÓN														
LÍNEA 33 KV OCOÑA-ÁTICO Y S.E. ASOCIADAS		0		68,230	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
NUEVO ALIMENTADOR 22.9 KV - ALTO CAYMA		0		116,314	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACIÓN DE SED Y REDES SECUNDARIAS SUBTERRANEAS EN EL CERCADO DE		0		43,227	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
CREACIÓN SEDE INSTITUCIONAL SEAL EN EL PI		0		54,099	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DENTRO DE LA CONCESIÓN		0		449,048	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DENTRO DE LA CONCESIÓN		0		378,696	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DENTRO DE LA CONCESIÓN SEAL 06 AA.HH. 2021		0		540,995	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN REDES PARA ATENCIÓN COMERCIAL		0		351,647	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSIÓN DE 10 A 22.9 KV ALIMENTADOR LAS FLORES		0		6,167	0	0	0	0	0	0	0	0		.00
CSF EN CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, CHALA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CSF Chala		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACIÓN DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LA JOYA.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,332	0		
MEJORAMIENTO DEL NIVEL TENSION DE 10 A 22.9 KV ALIMENTADOR LAS FLORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR PUNTA DE BOMBON		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Linea 33 kV Ocoña-Atico y SE Asociadas.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ALIMENTADOR 22.9 KV - ALTO CAYMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACIÓN DE SED Y REDES SECUNDARIAS SUBTERRANEAS EN EL CERCADO DE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CREACION SEDE INSTITUCIONAL SEAL EN EL PI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DENTRO DE LA CONCESIÓN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS FUERA DE LA CONCESIÓN 2022-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CONCESIÓN SEAL 6 AAHH 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación Redes para atención comercial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>			19,477,720	20,500,830	1,468,732	6,881,872	10,437,733	1,862,653	3,912,586	6,803,102	65.18		33.18	
EQUIPO DE GENERACIÓN	I.OPT	0	71,949	0	0	0	0	0	12,712	12,712				
REDES Y EQUIPO DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	3,999,876	217,950	0	0	59,000	1,486,935	1,602,512	2,057,854	3487.89		944.19	
EQUIPOS DIVERSOS	I.OPT	0	236,509	554,672	61,334	314,336	385,670	0	45,286	239,257	62.04		43.13	
SOFTWARE	I.OPT	0	0	162,668	0	0	70,000	0	0	0	.00		.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	I.REP	0	215,784	0	0	0	0	0	94,684	107,884				
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	I.OPT	0	0	0	0	0	0	0	0	26,730				

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					
				ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN													
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD	I.REP	0	0	2,412,210	309,888	929,664	929,664	0	0	0	.00	.00	
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	OTROS NL	0	58,898	567,052	0	312,880	567,052	0	159,710	159,710	28.16	28.16	
MEJORAMIENTO DE REDES Y SUB	I.REH	0	395,055	5,479,108	225,152	360,456	428,108	0	319,218	319,218	74.56	5.83	
AMPLIACIÓN DE REDES SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSIÓN COMERCIAL	OTROS NL	0	0	3,305,184	62,000	2,247,800	3,181,184	0	0	0	.00	.00	
INSTALACIÓN DE ACTIVO FIJO	OTROS NL	0	950,732	744,048	0	0	25,160	0	237,288	287,608	1143.12	38.65	
MANTENIMIENTO EN INVERSIÓN	I.REH	0	13,532,180	5,196,831	376,674	1,459,718	3,419,300	375,718	1,441,176	3,592,129	105.05	69.12	
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	4,025	90,000	0	90,000	90,000	0	0	0	.00	.00	
UNIDADES DE TRANSPORTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MAQUINARIA Y EQUIPO		0	12,712	1,771,107	433,684	1,167,018	1,282,595	0	0	0	.00	.00	
OVERHAUL	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INVERSION FINANCIERA			0	0		0	0		0	0			
OTROS			0	0	0	0	0	0	0	0			
APORTES REEMBOLSABLES		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
APORTES DE DIVIDENDOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>			<b>33,838,449</b>	<b>49,500,830</b>	<b>3,521,270</b>	<b>13,166,909</b>	<b>18,103,850</b>	<b>4,903,099</b>	<b>8,406,183</b>	<b>16,896,671</b>	<b>93.33</b>	<b>34.13</b>	